



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, marzo de 2021.

A quien corresponda:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 18 de la Resolución N° 196/2020 SH, la “Ejecución Física, Proyectos y Obras de Inversión” y el Cuadro V “Informaciones y Comentarios Complementarios”; correspondientes al SAF 335-Corte Suprema de Justicia de la Nación; los mismos se enviaron firmados digitalmente mediante el E-Sidif, sin requerir remitirlos firmados holográficamente.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.

SE

Gra. KARINA R. RAMOS
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Índice


SAF 335

Página

Nota de Elevación

Anexo I. Administración Central

Cuadro I. Ejecución Anual de Mediciones Físicas Programa 21-Justicia de Máxima Instancia	1/3
Fotocopia del informe de fecha 04/01/20	4
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Actividad 04 – Mandamientos y Notificaciones	1
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Actividad 05 – Dirección Pericial	2/4
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Programa 21 – Justicia de Máxima Instancia	5/7
Cuadro III. Cierre Anual de la Ejecución Física. Proyectos y Obras de Inversión Programa 27 – Interceptación y Captación de las Comunicaciones	8/10
Cuadro V. Informaciones y Comentarios Complementarios	1



INFORMACIÓN DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
EJECUCION ANUAL DE MEDICIONES FISICAS

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2020
Comprobante: 1


I - EJECUCIÓN AÑO 2020

UD	Cod.	MEDICIÓN	Denominación	Cod.	UNIDAD DE MEDIDA	TOT	PROGRAMADO DA	PROG. ANUAL FINAL	EJEC. CIERRE	DESVÍO (%)
335	M 1133	Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	SUM	7.508,00			6.752,00	-
335	M 1499	Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	654	Causa Resuelta	SUM	3.989,00			4.816,00	-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Cod.	MED.		U. MED.		CAUSAS DE DESVÍO	
		Denominación	Cod.	Denominación	Cod.	Descripción	Detalle
335	M 1133	Resolución de Causas No Previsionales en Máxima	654	Causa Resuelta	999	Otras Causas	Se ha tomado como referencia la información enviada por la Dir. Gral. de Sistemas al 31-12-2020

335 M 1499 Resolución de Causas Previsionales de Máxima 654 Causa Resuelta 999 Otras Causas Se ha tomado como referencia la información enviada por la Dir. Gral. de Sistemas al 31-12-2020



INFORMACIÓN DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020
EJECUCION ANUAL DE MEDICIONES FISICAS

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2020
Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO 2020

UID	MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		TOT	PROGRAMADO DA	PROG. ANUAL FINAL	EJEC. CIERRE	DESVÍO
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación					(%)

III - EJECUCIÓN AÑO 2020 (POR TRIMESTRE)


UID	MED.		U. MED.		EJECUCIÓN RECTIFICADA			
	Denominación		Denominación		EJECUCIÓN TRIMESTRE			
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	1	2	3	4

335 M 1133	Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	654 Causa Resuelta			6.752,00			6.752,00
335 M 1499	Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	654 Causa Resuelta			4.816,00			4.816,00

IV - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LA RECTIFICACIÓN

UID	MED.		U. MED.		CAUSA DE LA RECTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA			
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación				

335 M 1133	Resolución de Causas No Previsionales en Máxima Instancia	654 Causa Resuelta			Se ha tomado como referencia la información enviada por la Dir. Gral. de Sistemas al 31-12-2020			
335 M 1499	Resolución de Causas Previsionales de Máxima Instancia	654 Causa Resuelta			Se ha tomado como referencia la información enviada por la Dir. Gral. de Sistemas al 31-12-2020			





Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 04 de enero de 2021

REF: Ofi. 473/2019

Al Sra. Directora General
Dirección de Administración
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Cra. Carmen Odasso
Su despacho

A partir de lo solicitado, se informan las cantidades de causas resueltas en la CSJN durante el período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020, discriminando entre causas previsionales y no previsionales. La información se obtuvo del sistema Indicadores de Gestión y la materia de la causa se determinó a partir de la radicación de las mismas.


Mes	Previsional	No Previsional	TOTAL
Ene '20	0	0	0
Feb '20	220	636	856
Mar '20	333	328	661
Abr '20	0	15	15
May '20	0	23	23
Jun '20	488	587	1075
Jul '20	352	451	803
Ago '20	523	390	913
Sep '20	605	657	1262
Oct '20	542	1005	1547
Nov '20	434	1057	1491
Dic '20	1319	1603	2922
TOTAL	4816	6752	11568

Sin otro particular, la saludo atentamente


ANDRES ALBERTO SACCHI
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**


Dra. ALEJANDRA G. RAVENNA
PROSECRETARIA JEFE
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES
DIRECCION DE ADMINISTRACION - C.S.J.N.



Fecha de Emisión: 04/03/2021 - 14:29:28

Usuario: Roca Rodriguez Maria Victoria

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN


SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación Ejercicio: 2020
PROGRAMA: 4 Mandamientos y Notificaciones N° Comprobante: 1
SUBPROGRAMA: 0

I - EJECUCIÓN AÑO: 2020

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2019	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2021	Programado 2022	Programado Resto	DESVIOS (%)
335	Obra	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	506	2	99,50				0,00	0,50			-
335	Obra	51	Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731	506	2	0,00				0,00	30,00	70,00		-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Obra	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización (postergada por Covid-19)
335	Obra	51	Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos	506	2	999	Otras Causas	Obra postergada por falta de créditos presupuestarios




CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 5 Pericias Judiciales
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2020
N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2020

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2019	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2021	Programado 2022	Programado Resto	DESVIOS (%)
335	Obra	51	Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson	506	2	4,93				0,00	95,07			-
335	Obra	52	Modificación de la Taza de los Conductos Cloacales de Diámetro 300 mm Existentes en el Terreno Asignado a Construcción del ITJ -	506	2	99,50				0,00	0,50			-
335	Obra	53	Modificación de la Taza de los Conductos Cloacales de Diámetro 300 mm Existentes en el Terreno Asignado a Construcción del ITJ -	506	2	99,50				0,00	0,50			-
335	Obra	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2	99,50				0,00	0,50			-
335	Obra	51	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	506	2	0,00				0,00	100,00			-
335	Obra	51	Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio	506	2	0,00				99,50	0,50			-
335	Obra	51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio	506	2	0,00				0,00	100,00			-
335	Obra	51	Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol	506	2	0,00				0,00	100,00			-
335	Obra	51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial ¿ Junín N° 762,	506	2	0,00				0,00	100,00			-



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 5 Pericias Judiciales
SUBPROGRAMA: 0


Ejercicio: 2020
Nº Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2020

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2019	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2021	Programado 2022	Programado Resto	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción		Detalle	
335	Obra	51	Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson	506	2	999	Otras Causas	Obra rescindida por Res 1844/18		
335	Obra	52	Modificación de la Taza de los Conductos Cloacales de Diámetro 300 mm Existentes en el Terreno Asignado a Construcción del ITJ - Dra. Cecilia	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización (postergada por Covid-19)		
335	Obra	53	Modificación de la Taza de los Conductos Cloacales de Diámetro 300 mm Existentes en el Terreno Asignado a Construcción del ITJ - Dra. Cecilia	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización (postergada por Covid-19)		
335	Obra	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización (postergada por Covid-19)		
335	Obra	51	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e	506	2	999	Otras Causas	Demoras en trámites administrativos para aprobación de pliego		
335	Obra	51	Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio	506	2	999	Otras Causas	Obra ejecutada, en proceso de finalización		
335	Obra	51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio	506	2	999	Otras Causas	Obra trasladada al 2021 por Covid-19		
335	Obra	51	Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol	506	2	999	Otras Causas	Pliego para actualizar presupuesto oficial		
335	Obra	51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la	506	2	999	Otras Causas	Pliego en proceso de actualización		



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación

Ejercicio: 2020


PROGRAMA: 5 Pericias Judiciales

N° Comprobante: 1

SUBPROGRAMA: 0

I - EJECUCIÓN AÑO: 2020

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2019	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2021	Programado 2022	Programado Resto	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	----------------------	------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------




CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2020
N° Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2020

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2019	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2021	Programado 2022	Programado Resto	DESVIOS (%)
335	Obra	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	99,50				0,00	0,50			-
335	Obra	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	95,23				0,00	4,77			-
335	Obra	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	32,98				0,00	67,02			-
335	Obra	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	506	2	99,50				0,00	0,50			-
335	Obra	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2	0,00				0,00	100,00			-
335	Obra	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de	506	2	99,50				0,00	0,50			-
335	Obra	51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de	506	2	0,00				0,00	80,00	20,00		-
335	Obra	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector	506	2	99,50				0,00	0,50			-
335	Obra	51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras	506	2	99,50				0,00	0,50			-
335	Obra	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de	506	2	0,00				0,00	70,00	30,00		-



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA: 0


Ejercicio: 2020
Nº Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2020

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2019	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2021	Programado 2022	Programado Resto	DESVIOS (%)
335	Obra	51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° piso calle Lavalle - Palacio	506	2	0,00				0,00	100,00			

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Obra	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 -	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización (postergada por Covid-19)
335	Obra	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación -	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización (postergada por Covid-19)
335	Obra	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Continúa la neutralización de la obra a raíz de la pandemia covid-19
335	Obra	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización (postergada por Covid-19)
335	Obra	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2	999	Otras Causas	Pliego de condiciones técnicas en elaboración
335	Obra	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización (postergada por Covid-19)
335	Obra	51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio	506	2	999	Otras Causas	Obra trasladada al 2021 por Covid-19
335	Obra	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización (postergada por Covid-19)
335	Obra	51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y	506	2	999	Otras Causas	Obra en proceso de finalización (postergada por Covid-19)



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
SUBPROGRAMA: 0


Ejercicio: 2020
Nº Comprobante: 1

I - EJECUCIÓN AÑO: 2020

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2019	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2021	Programado 2022	Programado Resto	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
Obras Complementarias								
335	Obra	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra trasladada a 2021 por Covid-19
335	Obra	51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° piso calle Lavalle - Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	Obra trasladada a 2021 por Covid-19



Fecha de Emisión: 04/03/2021 - 14:29:28

Usuario: Roca Rodríguez María Victoria

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación

Ejercicio: 2020

PROGRAMA: 27 Interceptación y Captación de las Comunicaciones

Nº Comprobante: 1


SUBPROGRAMA: 0

I - EJECUCIÓN AÑO: 2020

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2019	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2021	Programado 2022	Programado Resto	DESVIOS (%)
335	Obra	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834	506	2	98,96				0,54	0,50			-
335	Obra	51	Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834	506	2	0,00				0,00	100,00			-
335	Obra	51	Refacción Integral Sanitarios e instalación de gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 ¿	506	2	0,00				0,00	100,00			-
335	Obra	51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	506	2	0,00				0,00	60,00	40,00		-
335	Obra	51	Instalación Nuevo Centro de Computos	506	2	0,00				0,00	100,00			-
335	Obra	51	Instalación y Puesta en marcha equipos de refrigeración Data Center	506	2	0,00				0,00	100,00			-
335	Obra	51	Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios	506	2	0,00				0,00	100,00			-
335	Obra	51	Impermeabilización de la Azotea Edificio Incas 3834	506	2	0,00				0,00	100,00			-
335	Obra	51	Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de	506	2	0,00				0,00	100,00			-
335	Obra	51	Puesta en Valor Sala de Telecomunicaciones	506	2	0,00				0,00	100,00			-

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
----	------	------	--------------	------	------	-------------	-------------	---------



CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN


SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación Ejercicio: 2020
PROGRAMA: 27 Interceptación y Captación de las Comunicaciones N° Comprobante: 1
SUBPROGRAMA: 0

I - EJECUCIÓN AÑO: 2020

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2019	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2021	Programado Resto	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-------------

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Obra	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834	506	2	999 Otras Causas		Obra en proceso de finalización
335	Obra	51	Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 -	506	2	1 Insuficiencia de Crédito Presupuestario		Insuficiencia partida presupuestaria
335	Obra	51	Refacción Integral Sanitarios e instalación de gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 ¿ Ciudad	506	2	999 Otras Causas		Pliego elevado para llamado a licitación
335	Obra	51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	506	2	999 Otras Causas		Proyecto supeditaado a la finalización del proyecto 3
335	Obra	51	Instalación Nuevo Centro de Cómputos	506	2	1 Insuficiencia de Crédito Presupuestario		Insuficiencia partida presupuestaria
335	Obra	51	Instalación y Puesta en marcha equipos de refrigeración Data Center	506	2	999 Otras Causas		En proceso de licitación
335	Obra	51	Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios	506	2	999 Otras Causas		Pliego en elaboracion
335	Obra	51	Impermeabilización de la Azotea Edificio Incas 3834	506	2	999 Otras Causas		Proyecto incluido en bapin 108356
335	Obra	51	Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de	506	2	999 Otras Causas		Pliego en elaboración
335	Obra	51	Puesta en Valor Sala de Telecomunicaciones	506	2	1 Insuficiencia de Crédito Presupuestario		Insuficiencia partida presupuestaria



Fecha de Emisión: 04/03/2021 - 14:29:28
Usuario: Roca Rodriguez María Victoria

INFORMACIONES Y COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS

CUADRO V

JURISDICCION: 05- PODER JUDICIAL DE LA NACION-
 SERV. ADMINISTRAT. FINANCIERO: 335 -CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION-
 UNIDAD EJECUTORA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
 ACTIVIDAD: 04 - MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES
 PROYECTO: 01 - AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE SEDE JUDICIAL
 PROYECTO: 03 - REMODELACIÓN LOCALES SANITARIOS Y OFFICE EN DIR DE MANDAMIENTOS LIBERTAD 731
 ACTIVIDAD: 05 - DIRECCIÓN PERICIAL
 PROYECTO: 01 - CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNICO JUDICIAL "DRA. CECILIA GRIERSON"
 PROYECTO: 05 - ADECUACION DE ESPACIOS DETENIDOS EN TRANSITO
 PROYECTO: 06 - READECUACION PARCIAL LAVALLE 1429 - INSONORIZACION CAMARA GESELL
 PROYECTO: 07 - REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EXTRACTOR DE AIRE CENTRAL JUNIN 760
 PROYECTO: 08 - ADECUACION Y MANTENIMIENTO INSTALACION TERMOMECHANICA BME MITRE 718
 PROYECTO: 09 - READECUACION PARCIAL LAVALLE 1429 - REEMPLAZO DE MARMOLES
 PROYECTO: 10 - REHABILITACION DEPOSITO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MORGUE JUDICIAL
 PROGRAMA: 21 - JUSTICIA DE MÁXIMA INSTANCIA
 PROYECTO: 08 - ADECUACION DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA -
 PROYECTO: 10 - REFACCION ETAPA III FACHADAS Y PATIOS INTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA -
 PROYECTO: 12 - TRASLADO DEL SERVICIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UBA (Adecuación Edificio Tucuman 1511/1523)
 PROYECTO: 14 - REFACCIONES EN EL PALACIO DE JUSTICIA ETAPA II
 PROYECTO: 20 - AMPLIACION EDIFICIO LAVALLE 1250 - OFICINA VIOLENCIA DOMESTICA
 PROYECTO: 22-ADECUACION Y REFUNCIONALIZACION PARCIAL DE LA ALCAIDIA-PALACIO DE JUSTICIA
 PROYECTO: 32- REALIZACION DE REPLICAS Y RESTAURACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DEL PALACIO
 PROYECTO: 35- REFUERZO ESTRUCTURAL E IMPERMEABILIZACIÓN PARCIAL DE LA AZOTEA DEL 7MO PISO JUZG CIVIL 11
 PROYECTO: 36- RESTAURACION DE PORTALES Y PUERTAS DE ACCESO AL PALACIO DE JUSTICIA DE LA NACION
 PROYECTO: 37- REACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCALERAS INTERIORES N° 8 Y 10 - PALACIO JUSTICIA
 PROYECTO: 38 - IMPERMEABILIZACION PARCIAL DE LA AZOTEA 9° PISO CALLE LAVALLE
 PROGRAMA: 27 - INTERCEPTACIÓN Y CAPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
 PROYECTO: 01 - ADECUACIÓN INTEGRAL,NORMALIZACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES AV. DE LOS INCAS 3834
 PROYECTO: 02 - RENOVACION SISTEMA DE CLIMATIZACION AV DE LOS INCAS 3834
 PROYECTO: 03 - RECICLADO GENERAL DE SANITARIOS AV. DE LOS INCAS 3834
 PROYECTO: 04 - RENOVACION SOLADOS AV. DE LOS INCAS 3834
 PROYECTO: 06 - INSTALACION NUEVO CENTRO DE COMPUTOS
 PROYECTO: 09 - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS REFRIGERACION DEL DATA CENTER
 PROYECTO: 10 - REMODELACION, REDISTRIBUCION Y NORMALIZACION SALA DE LOCUTORIOS
 PROYECTO: 11 - IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA EDIFICIO AV. DE LOS INCAS
 PROYECTO: 12 - ACTUALIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
 PROYECTO: 13 - PUESTA EN VALOR SALA DE TELECOMUNICACIONES

El inicio del ejercicio 2020 preveía en materia de inversiones en infraestructura una ejecución similar a los años anteriores acorde a los proyectos de inversión que se encontraban en trámites licitatorios. Pero la situación cambió drásticamente al disponerse mediante el Decreto N° 297/2020 el ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio) con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). Asimismo y en concordancia con el mencionado decreto, el Alto Tribunal dispuso mediante la Acordada N° 6/20 la implementación de feria extraordinaria, lo que motivó que los procesos licitatorios se paralicen por el impedimento de poder realizar obras de construcción en la medida que no fueran levantadas las restricciones.

La extensión de la pandemia en el transcurso del ejercicio, sumado a la incertidumbre cambiaria, y a los índices inflacionarios que se produjeron, provocaron que la mayoría de los proyectos de inversión no pudieran abrir sus llamados a licitación, por lo que varios debieron actualizar presupuestos oficiales con el objetivo de poder iniciarse en el ejercicio 2021.

No obstante lo expuesto, durante el ejercicio 2020 se ejecutó la obra "Rehabilitación y puesta en marcha del extractor de aire central del edificio Junin 760" alcanzando un avance físico del 99,5%, y la obra "Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de 2 ascensores del edificio de Av. de los Incas 3834" perteneciente al Programa 27 - Interceptación y Captación de las comunicaciones, financiado por FF 1.1. - Tesoro Nacional, dicha obra se encuentra en período de mantenimiento y conservación.